

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

**COMUNE DI PILA**

Via ROMA, 19 – 13020 Pila (VC)

**DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 123 DEL 29.09.2025****OGGETTO:**

Lavori di “Disgaggio e posa di barriera paramassi a protezione del nucleo abitato in Via Roma” – Intervento finanziato in parte con contributo della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 38/78 – ID 38/78_25_002_213769 – CUP C76F24000020002 – CIG B6A4A3CA27 – **Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione – Liquidazione della fattura n. 96/2025 emessa dalla Pellegrini Consolidamenti S.r.l.**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**Premesso che:**

- con Decreto del Sindaco n. 3 del 29.05.2023 sono state attribuite al sottoscritto Gatti Massimo le funzioni gestionali inerenti al Servizio Tecnico Comunale (Lavori Pubblici, Edilizia, Urbanistica e Ambiente);
- il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici”, è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Scopello, nominato con Determinazione n. 15 del 21.02.2024;

Considerato che il Comune di Pila ha ottenuto dalla Regione Piemonte, ai sensi della Legge Regionale n. 38/78, un finanziamento di € 80.500,00 (ID 38/78_25_002_213769 – Cod. 10538 – Codice A1802B D.D. 24 luglio 2023, n. 1990) per l'esecuzione dell'intervento denominato “Disgaggio e posa di barriera paramassi a protezione del nucleo abitato in Via Roma”, al quale è stato assegnato il codice CUP C76F24000020002;

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 25 del 18.12.2024, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2025/2027;
- n. 26 del 18.12.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Osservato che la presente opera pubblica non è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici, in quanto di importo complessivo inferiore a € 150.000,00, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023;

Richiamate:

- la Determinazione del Servizio Tecnico n. 103 del 18.09.2024, con la quale è stato affidato al Dott. Geol. Massimo Gobbi, con studio in Via Cesolo n. 1 – 13011 Borgosesia (VC), P. IVA 01953740022, l'incarico per la redazione della relazione geologica e geotecnica, per un compenso di € 2.559,84 oltre contributo previdenziale e IVA, per complessivi € 3.247,92;
- la Determinazione del Servizio Tecnico n. 112 del 02.10.2024, con la quale è stato affidato al Dott. Ing. Giovanni Mattasoglio, con studio in Via Statale n. 32 – Scopello (VC), P. IVA 02474540024, mediante piattaforma telematica MEPA (RDO n. 4645324), l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto esecutivo, nonché per la direzione lavori e la contabilità, per un compenso di € 8.600,00 oltre contributo previdenziale e IVA, per complessivi € 10.911,68;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31.03.2025, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal professionista sopra indicato, relativo all'intervento denominato "Disgaggio e posa di barriera paramassi a protezione del nucleo abitato in Via Roma" – CUP C76F24000020002, per un importo complessivo del quadro economico pari a € 85.000,00, di cui € 80.500,00 finanziati dalla Regione Piemonte ed € 4.500,00 finanziati con fondi propri di bilancio;

Evidenziato che l'importo dei lavori posto a base d'appalto è stato quantificato in complessivi € 55.188,70, di cui € 50.465,23 per lavori soggetti a ribasso ed € 4.723,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che:

- con Determinazione n. 45 del 28.04.2025 è stato affidato, mediante procedura di affidamento diretto tramite Trattativa Diretta (TD) perfezionata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in data 28.04.2025 (identificativo n. 5291563), l'intervento di "Disgaggio e posa di barriera paramassi a protezione del nucleo abitato in Via Roma" alla ditta Pellegrini Consolidamenti S.r.l., con sede legale in Strada del Tiro a Segno n. 2 – 05035 Narni (TR), C.F. e P. IVA 01506360559, che ha offerto un ribasso del 4,50% sull'importo posto a base di gara pari ad € 50.465,23, oltre ad € 4.723,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinando un importo contrattuale complessivo di € 52.917,77 oltre IVA di legge;
- in data 30.05.2025 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- in data 03.07.2025 è stato sottoscritto regolare atto integrativo e ricognitivo alla stipula MEPA (identificativo n. 5291563) con la ditta affidataria;
- con Determinazione n. 97 del 24.07.2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 120, comma 7, lettera c), del D.lgs. n. 36/2023, una modifica non sostanziale relativa ai lavori in oggetto, come

descritta nella “Relazione sulla necessità di modifiche al progetto” redatta dal Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Giovanni Mattasoglio, acquisita agli atti dell’Ente in data 08.07.2025, per un importo di € 1.921,08 oltre IVA di legge, per complessivi € 2.343,72, rientrante integralmente nelle somme previste dal quadro economico dell’intervento e senza comportare variazioni sostanziali al contratto né alterazioni della funzionalità dell’opera;

- in data 10.09.2025, prot. n. 1240/2025, è pervenuta agli atti, da parte del Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Giovanni Mattasoglio, la contabilità relativa al primo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 26.08.2025, sottoscritta dall’impresa affidataria, per un importo di € 52.917,77 oltre IVA 22% pari ad € 11.641,91, per complessivi € 64.559,68, corredata dai seguenti elaborati:
 - Libretto delle misure;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 26.08.2025;
 - Registro di contabilità;
 - Certificato di pagamento n. 1, redatto dal Responsabile del Procedimento in data 26.08.2025, dal quale risulta un credito dell’impresa pari ad € 52.917,77 oltre IVA 22% pari ad € 11.641,91, per complessivi € 64.559,68;
- in data 15.09.2025, e registrata al prot. n. 1261/2025, perveniva la fattura n. 95 dell’11.09.2025 emessa dalla Pellegrini Consolidamenti S.r.l., per l’importo complessivo di € 64.559,68 (IVA al 22% compresa), relativa al pagamento della prima rata;
- con determinazione n. 122 del 29.09.2025 si provvedeva all’approvazione del primo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 26.08.2025, acquisito al prot. n. 1240/2025 in data 10.09.2025, debitamente sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’impresa affidataria, per un importo di € 52.917,77 oltre IVA 22% pari ad € 11.641,91, per complessivi € 64.559,68, nonché alla liquidazione della fattura n. 95 dell’11.09.2025;

Dato atto che in data 29.07.2025, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori, gli stessi risultano conclusi in tempo utile;

Dato atto altresì che in data 30.07.2025 e sino al 14.08.2025 si è provveduto alla pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Pila dell’avviso ai creditori e che, con certificazione del Segretario Comunale Dott. Mornico emessa in data 18.08.2025, si certifica che nel periodo di affissione non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

Considerato altresì che in data 10.09.2025, prot. n. 1241/2025, perveniva agli atti da parte del Direttore dei Lavori la seguente documentazione contabile:

- ✓ Libretto delle misure n. 2 pari al finale;
- ✓ Sommario del registro di contabilità n. 2 pari al finale;
- ✓ Stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 26.08.2025;
- ✓ Registro di contabilità n. 2 pari al finale;
- ✓ Stato finale dei lavori;
- ✓ Relazione sul conto finale dei lavori;
- ✓ Certificato di regolare esecuzione;

- ✓ Certificato di pagamento n. 2, redatto dal Responsabile del Procedimento in data 26.08.2025, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € 1.941,92 oltre IVA 22% pari ad € 427,22, per complessivi € 2.369,14;

Precisato ulteriormente che:

Importo contrattuale

In base all'applicazione del ribasso del 4,500% sull'importo a base d'asta di € 50.465,23, l'importo contrattuale è risultato pari ad € 52.917,77, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.723,47, oltre IVA nella misura di legge.

A seguito dell'approvazione delle modifiche non sostanziali proposte alla stazione appaltante, è stata riconosciuta la somma di € 1.941,92 oltre IVA di legge in aggiunta all'importo contrattuale.

La somma complessiva finale è pertanto pari ad € 54.859,69, comprensiva degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.723,47, oltre IVA nella misura di legge.

Contratto

Il contratto principale venne stipulato telematicamente su piattaforma ACQUISTINRETEPA mediante trattativa n. 5291563 del 29/04/2025, come da determina di incarico n. 45 del 28/04/2025, per un importo pari ad € 52.917,77 oltre IVA di legge (CIG assegnato B6A4A3CA27). Il contratto è stato successivamente integrato con la somma di € 1.941,92 oltre IVA di legge (CIG assegnato B7CB4A5E75).

Consegna dei lavori

I lavori furono consegnati in via definitiva in data 30/05/2025, come da verbale in pari data.

Tempo consentito per l'ultimazione dei lavori

Il contratto d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna. La scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 28/07/2025.

Sospensioni e ripresa dei lavori

I lavori non hanno subito sospensioni.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è stata certificata in data 28/07/2025, come risulta dal certificato di ultimazione lavori redatto in data 29/07/2025, e quindi nei termini contrattuali.

Variazioni apportate

Rispetto alle previsioni progettuali iniziali sono state apportate alcune modifiche migliorative alle opere che hanno comportato variazioni dell'importo contrattuale. Tra le migliorie si segnala la posa di ulteriori 60 m² di rete metallica a doppia torsione con le necessarie chiodature e legature per la messa in sicurezza di alcuni blocchi lapidei non rinvenuti in fase di ricognizione iniziale.

Stati di avanzamento lavori

Per i lavori sono stati emessi i seguenti stati di avanzamento:

- SAL 01 a tutto il 26/08/2025 per € 52.917,77 oltre IVA 22%;
- SAL 02 a tutto il 26/08/2025 per € 1.941,92 oltre IVA 22%.

Certificati	di	pagamento	in	acconto
-------------	----	-----------	----	---------

Per i lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:

- CDP 01 del 26/08/2025 per € 64.559,68;
- CDP 02 del 26/08/2025 per € 2.369,14.

Conto finale e credito d'impresa

Lo stato finale è stato redatto in data 29/07/2025 e firmato dall'impresa senza riserve.

Il credito netto dell'impresa risulta pari ad € 54.859,69 così ripartito:

Conto finale e credito d'impresa

Lo stato finale è stato redatto in data 29/07/2025 e firmato dall'Impresa senza riserve.

Il credito netto dell'impresa risulta essere di € 54.859,69 così ripartito:

a) Importo totale dei lavori	€ 55.188,70
b) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.723,47
c) Importo dei lavori a base d'asta (a-b)	€ 50.465,23
d) Ribasso d'asta (4.500% x c)	- € 2.270,94
e) Importo anticipazioni	€ 0,00
f) Modifiche (variante non sostanziale)	€ 1.941,92
g) Penali applicate	€ 0,00

CREDITO NETTO D'IMPRESA (b+c+d+e+f+g)

€ 54.859,69

Vista la fattura n. 96 dell'11.09.2025 emessa dalla Pellegrini Consolidamenti S.r.l. per l'importo di € 1.941,92 oltre IVA al 22% (€ 427,22), per un totale complessivo di € 2.369,14;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa, come da DURC Protocollo INPS_46475697 con scadenza 23.10.2025;

Verificata la correttezza della documentazione contabile prodotta;

Ritenuto di approvare la contabilità finale comprensiva di tutta la documentazione contabile ed il certificato di pagamento;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- il D.P.R. n. 207/2010, nelle parti ancora vigenti;

DETERMINA

1. di **prendere atto** che in data 30.07.2025 e sino al 14.08.2025 si è provveduto alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Pila dell'avviso ai creditori e che, con certificazione del Segretario Comunale Dott. Mornico emessa in data 18.08.2025, si certifica che nel periodo di affissione non sono pervenute osservazioni od opposizioni;
2. di **approvare** la contabilità finale a tutto il 26.08.2025, acquisita al prot. n. 1241/2025 in data 10.09.2025, debitamente sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dall'impresa affidataria, costituita dai seguenti elaborati:
 - Libretto delle misure n. 2 pari al finale;
 - Sommario del registro di contabilità n. 2 pari al finale;
 - Stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 26.08.2025;
 - Registro di contabilità n. 2 pari al finale;
 - Stato finale dei lavori;
 - Relazione sul conto finale dei lavori;
 - Certificato di regolare esecuzione;

- Certificato di pagamento n. 2, redatto dal Responsabile del Procedimento in data 26.08.2025, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € 1.941,92 oltre IVA 22% pari ad € 427,22, per complessivi € 2.369,14;
relativi ai lavori di "Disgaggio e posa di barriera paramassi a protezione del nucleo abitato in Via Roma";
- 3. di **prendere atto** della fattura n. 96 dell'11.09.2025 per l'importo di € 1.941,92 oltre IVA 22% (€ 427,22), per un totale complessivo di € 2.369,14, relativa al saldo delle prestazioni;
- 4. di **liquidare** alla Pellegrini Consolidamenti S.r.l. la fattura sopra richiamata.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Massimo GATTI

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Pila, lì 29.09.2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Rag. Daniela TOIETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 08.06.2026 al 23.06.2026.

Pila, lì 08.06.2026

Il Responsabile del servizio
F.to: Massimo GATTI