

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

**COMUNE DI PILA**

Via ROMA, 19 – 13020 Pila (VC)

**DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 97 DEL 24.07.2025****OGGETTO:**

Lavori di “Disgaggio e posa di barriera paramassi a protezione del nucleo abitato in via Roma” – intervento finanziato in parte con contributo della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 38/78 – ID 38/78_25_002_213769 – Approvazione della modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 120, comma 7, lettera c), del d.lgs. 36/2023 e impegno di spesa – CUP: C76F24000020002 – CIG: B7CB4A5E75.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO**Premesso che:**

- con Decreto del Sindaco n. 3 del 29.05.2023 sono state attribuite al sottoscritto Gatti Massimo le funzioni gestionali inerenti al Servizio Tecnico Comunale (Lavori Pubblici, Edilizia, Urbanistica e Ambiente);
- il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici”, è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Scopello, nominato con Determinazione n. 15 del 21.02.2024;

Dato atto che:

- con Determinazione n. 45 del 28.04.2025 è stato affidato, mediante procedura di affidamento diretto tramite Trattativa Diretta (TD) perfezionata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in data 28.04.2025 (identificativo n. 5291563), l’intervento di “Disgaggio e posa di barriera paramassi a protezione del nucleo abitato in Via Roma” alla ditta PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI S.r.l., con sede legale in Strada del Tiro a Segno n. 2 – 05035 Narni (TR), C.F. e P.IVA 01506360559, che ha offerto un ribasso del 4,5% sull’importo posto a base di gara pari ad euro 50.465,23, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 4.723,47, determinando un importo contrattuale complessivo di euro 52.917,77 oltre IVA di legge;
- in data 30.05.2025 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- in data 03.07.2025 è stato sottoscritto regolare atto integrativo e ricognitivo alla stipula MEPA (identificativo n. 5291563) con la ditta affidataria;

Dato atto altresì che il progettista e Direttore dei Lavori, dott. ing. Giovanni Mattasoglio, ha rilevato la necessità di introdurre una modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 120, comma 7, lettera c), del D.lgs. n. 36/2023, rispetto alle previsioni progettuali originarie, per le seguenti motivazioni:

“Ultimate le operazioni preliminari di disboscamento e disgaggio, è stato possibile rilevare le effettive condizioni di stabilità di alcuni blocchi lapidei presenti nell'area di intervento. Alcuni di essi necessitano di essere messi in sicurezza mediante la posa di un'ulteriore rete corticale non prevista nelle computazioni iniziali. Dalle misurazioni effettuate con l'impresa esecutrice è emersa la necessità di fornire e posare 60 m² di rete metallica a doppia torsione, comprensiva delle necessarie chiodature e legature. L'importo stimato per l'esecuzione di tali lavorazioni, valutato sulla base dei prezzi elementari utilizzati in progetto e ribassati della percentuale offerta in sede di affidamento pari al 4,500%, risulta pari ad euro 1.941,92 oltre IVA di legge.”

Preso atto che il Direttore dei Lavori ha trasmesso agli atti in data 08.07.2025 la “Relazione sulla necessità di modifiche al progetto”, redatta ai sensi dell'Allegato II.14, art. 5, e dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023;

Richiamato l'art. 120, comma 7, del D.lgs. n. 36/2023, il quale dispone che non sono considerate sostanziali, nel rispetto della funzionalità dell'opera e nei limiti delle somme a disposizione del quadro economico, le modifiche al progetto o al contratto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore, qualora ricorra una delle fattispecie previste dalla norma;

Dato atto che la modifica proposta rientra nella fattispecie di cui all'art. 120, comma 7, lettera c), del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di interventi imposti dal Direttore dei Lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nel corso dell'esecuzione e finanziabili con le risorse già previste nel quadro economico dell'opera;

Accertato che l'importo della modifica ammonta ad euro 1.941,92 oltre IVA 22%, per complessivi euro 2.369,14;

Dato atto che tale maggiore spesa trova copertura all'interno del quadro economico dell'intervento senza necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie;

Ritenuto pertanto di approvare la modifica non sostanziale proposta dal Direttore dei Lavori e di assumere il relativo impegno di spesa;

Visto il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici”;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

- 1. Di richiamare** integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2. Di approvare**, ai sensi dell'art. 120, comma 7, lettera c), del D.lgs. n. 36/2023, la modifica non sostanziale relativa ai lavori di “Disgaggio e posa di barriera paramassi a protezione del nucleo abitato in Via Roma”, come descritta nella Relazione sulla necessità di modifiche al progetto redatta dal Direttore dei Lavori, dott. ing. Giovanni Mattasoglio, acquisita agli atti dell'Ente in data 08.07.2025.
- 3. Di dare atto** che la modifica non sostanziale consiste nella fornitura e posa di ulteriori 60 m² di rete metallica a doppia torsione, comprensiva delle necessarie chiodature e legature, finalizzata alla messa in sicurezza di alcuni blocchi lapidei emersi a seguito delle operazioni preliminari di disboscamento e disgaggio.
- 4. Di dare atto** che l'importo della modifica ammonta ad euro 1.941,92 oltre IVA 22%, per complessivi euro 2.369,14;

5. **Di dare atto** che la già menzionata spesa rientra integralmente nelle somme previste dal quadro economico dell'intervento e non comporta variazioni sostanziali al contratto né alterazioni della funzionalità dell'opera.
6. **Di impegnare** la somma complessiva di euro 2.369,14 ai fondi assegnati al Responsabile del Servizio ed allocati alla voce 8530/3499/1 – Piano dei Conti Integrato U.2.02.01.09.014 del Bilancio di previsione 2025/2027.
7. **Di dare atto** che l'opera è finanziata come segue:
 - euro 80.500,00 mediante contributo della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 38/78 (ID 38/78_25_002_213769);
 - euro 4.500,00 mediante fondi propri di bilancio.
8. **Di dare atto** che, ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010 recante "Piano straordinario contro le mafie", il codice CUP attribuito all'intervento è C76F24000020002 e il codice CIG attribuito all'affidamento dei lavori è CIG B7CB4A5E75;
9. **Di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI S.r.l., al Direttore dei Lavori dott. ing. Giovanni Mattasoglio e al Servizio Economico-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Massimo GATTI

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Pila, lì 24.07.2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Rag. Daniela TOIETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 08.06.2026 al 23.06.2026.

Pila, lì 08.06.2026

Il Responsabile del servizio
F.to: Massimo GATTI